



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
CONTROL Y AVANCE DE OBRAS CONTRATADAS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008



NO. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MON_CONT	FISICO	BENEFICIARIOS	METAS	OBSERVACIONES
MSJBT-184-OP-FAISM-001/08	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AMPLIACION DE LA RED DE ILUMINACION ELECTRICA BOULEVARD BENITO JUAREZ KM. 3 + 180 AL 4 + 320	911,441.92	100%	120,000.00	71 PZA LUM., 4 PZA POSTE CONICO CIRCULAR DIF. MEDIDAS	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-002/08	COL. COSTA VERDE	MONTAJE DE TORRES DE ALUMBRADO Y SUBESTACION ELECTRICA EN ESTADIO DE BEISBOL HERNANDEZ CASTRO	2,596,881.70	100%	120,000.00	1 TRANSF., 96 REFLECTORES	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-003/08	COLONIA OAXACA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC	133,402.40	100%	1,500.00	181.48 M2 DE PAV.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-004/08	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CONSERVACION DEL BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC	379,857.10	100%	120,000.00	715.71 M2 CARPETA ASFAL., 201.96 M2 PAV.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-005/08	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CONSERVACION DE CALZADA VICTOR BRAVO AHUJA	103,364.33	100%	120,000.00	279.65 M2 CARPETA ASFALTICA	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-006/08	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RECONSTRUCCION DE ACCESO AL ISSSTE	457,056.28	100%	120,000.00	1304.90 M2 CARPETA ASFALTICA, 390.68 ML GUARN, 128.00 M2BANQ.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-007/08	LOMA ALTA	RECONSTRUCCION DE ACCESO LOMA ALTA GASOLINERA JARDINES DEL ARROYO	156,399.37	100%	5,000.00	211.32 M2 PAV. CONC.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-008/08	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS EN PUENTE SAN BARTOLO	74,752.40	100%	120,000.00	1 PZA. SEÑALAMIENTO	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-009/08	COL. SIGLO XXI	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL KM. 0 + 880 AL 1 + 315 1RA. ETAPA	2,108,950.43	100%	1,298.00	5,662.76 M2 PAV.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-010/08	COL. SIGLO XXI	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL KM. 1 + 315 AL 1 + 949 2DA. ETAPA	1,394,022.59	100%	1,298.00	3,724.00 M2 PAV.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-011/08	BENEMERITO JUAREZ	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	898,178.97	100%	1,500.00	2,883 ML T. PVC. HCO. DIF. MEDIDAS	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-012/08	FRACC. LAS PALMAS DEL INGENIO	REPARACION DE DESEMBOCADURA DEL DRENAJE GENERAL CONSISTENTE EN LA OBRA REPARACION DE DESEMBOCADURA DEL DRENAJE GENERAL DE LA CALLE 1 ESQ. CALLE 6	52,102.20	100%	700.00	16.80 M3 BASE DE PIEDRA DE CERRO	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-013/08	COL. LA CEIBA	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y CABEZOTE CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CABEZOTE EN LA CALLE PRINCIPAL	51,846.95	100%	100.00	1 PZA CABEZOTE	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-014/08	FRACC. EL NANCHE 1RA. ETAPA	BOCA DE TORMENTA CONSISTENTE EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y MURO DE CONTENCION EN LA CALLE RIO PAPALOAPAN	99,674.47	100%	100.00	1 BOCA DE TORMENTA	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-015/08	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES, PINTURAS EN BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA	297,254.30	100%	120,000.00	4,990 M2 PINTURA	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-016/08	COLONIA CENTRO	PINTURAS EN GUARNICIONES Y MARCAS SOBRE PAVIMENTO EN AVENIDA PRINCIPAL DEL CENTRO	532,712.57	85%	120,000.00	6301.61 M2 PINTURA DE GUARN.	RETRAZO POR LLUVIA
MSJBT-184-OP-FAISM-017/08	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CONSERVACION DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ PUENTE TUXTEPEC- SEBASTOPOL	2,921,618.95	85%	120,000.00	77032 M2 RIEGO DE SELLO Premezc.	RETRAZO POR LLUVIA
MSJBT-184-OP-FAISM-018/08	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CONSERVACION DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ ACUYO - PUENTE TUXTEPEC	3,951,130.54	85%	120,000.00	904.68 M3 RENIVELACIONES ASFALT.	RETRAZO POR LLUVIA
MSJBT-184-OP-FAISM-019/08	EL PORVENIR	TERMINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPARACION DEL TANQUE ELEVADO	299,756.63	100%	894.00	1050 ML T.	OBRA CONCLUIDA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
CONTROL Y AVANCE DE OBRAS CONTRATADAS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008



NO. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MON_CONT	FISICO	BENEFICIARIOS	METAS	OBSERVACIONES
MSJBT-184-OP-FAISM-020/08	MATA DE CAÑA	SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE CONSISTENTE A LA OBRA: INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 1 2DA. ETAPA	299,859.26	100%	136.00	211.28 ML T. CONC.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-021/08	COL. EXNORMAL	DRENAJE PLUVIAL CONSISTENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE	299,864.69	100%	1,440.00	141.50 ML T. DE CONC.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-022/08	SAN BARTOLO	REFORZAMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA OBRA REFORZAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	567,996.81	100%	851.00	1150 ML T. PVC. HCO.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-023/08	LA CARLOTA	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR	222,630.25	100%	550.00	1 PUENTE	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-024/08	COL. LA PIRAGUA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA OBRA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO SOBRE LA PRIV. SIN NOMBRE EN EL PREDIO LA PERLA	99,984.02	90%	60.00	68.22 ML T. CONC.	NO SE HA TERMINADO POR AZOLVE EN LA RED GENERAL EN CALLE ZARAGOZA
MSJBT-184-OP-FAISM-025/08	SANTA TERESA PAPALOAPAN	DRENAJE DE CALLES CONSISTENTE EN LA OBRA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE FRANCISCO MEJIA	399,506.44	100%	350.00	372.53 ML. T. CONC.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-026/08	COL. 23 DE NOVIEMBRE	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL CONSISTENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE LA AV. GERARDO HERNANDEZ Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA	299,430.64	100%	150.00	119.07 ML. T. CONC.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-027/08	FRACC. LA ESPERANZA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE CONSISTENTE EN LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LAS AVS. GUATEMALA, COSTA RICA, NICARAGUA Y MEXICO	249,786.81	100%	500.00	313.49 ML T. CONC.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-028/08	BUENOS AIRES EL APOMPO	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA OBRA CONTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	429,893.36	100%	539.00	2350 ML T. DE PVC. HCO.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-029/08	EL CEDRAL	REVESTIMIENTO DE CALLE ENGRAVADO Y RASPADO	199,998.77	100%	539.00	499.84 M3	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-030/08	FRACC. EL SURESTE 1ERA ETAPA.	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SOBRE LA AV. PONIENTE 11 EMPEZANDO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	429,990.91	100%	150.00	579.52 ML GUARN. Y 579.52 M2 BANQ.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-031/08	COL. SAN NICOLAS DE BARI	CONSTRUCCION DE UNA BOCA DE TORMENTA Y REPOSICION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA CONSISTENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL	99,881.63	100%	150.00	85.30 ML T. PVC.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-032/08	PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN	AMPLIACION DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	399,699.55	100%	700.00	1793.00 ML T. DE PVC.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-033/08	LAS DELICIAS	AMPLIACION DEL DRENAJE CON FOSAS SEPTICAS	440,848.42	80%	390.00	269.30 ML T. DE CONC.	RETRAZO MODIFICACION PROYECTO Y PRECIOS UNITARIOS
MSJBT-184-OP-FAISM-034/08	SAN ANTONIO EL ENCINAL	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES ANTONIO CRUZ, JOVITA MORENO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	448,933.72	100%	300.00	640.90 ML GUARN., 437.85 M2 BANQ.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-035/08	COL. LA ESPERANZA	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE CONSISTENTE A LA OBRA: INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA	429,933.65	75%	350.00	383.34 ML T. CONC.	PROBLEMAS CON FERROSUR POR DERECHO DE VIA, SE TRAMITA LIBERACION



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
CONTROL Y AVANCE DE OBRAS CONTRATADAS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008



NO. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MON_CONT	FISICO	BENEFICIARIOS	METAS	OBSERVACIONES
MSJBT-184-OP-FAISM-036/08	COL.LOS MANGALES (ZACATE COLORADO)	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA OBRA: INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA AV. PRINCIPAL , CALLE PASO REAL, PRIVADA PASO REAL, CALLE BUGAMBILIAS Y PRIVADA SIN NOMBRE	298,611.29	100%	300.00	1360 ML T. PVC.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-037/08	COL. ORTEGA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CARRETERA A LAS LIMAS INFONAVIT, PROLONGACION BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE	429,998.05	65%	142.00	11 PZA POSTE CONC.	EN PROCESO
MSJBT-184-OP-FAISM-038/08	COL. EXNORMAL	ONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE LA AV. MANCILLA Y BLVD. FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA	209,999.94	100%	500.00	126.08 ML T. CONC.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-039/08	AGUA FRIA PAPALOAPAN	EMBANQUETADO DE CALLES CONSISTENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE LA CALLES: BARRIENTOS, FRANCISCO GOMEZ Y EMILIANO ZAPATA	398,813.00	100%	500.00	691.81 ML GUARN., 726.40 M2 DE BANQ.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-040/08	BETHANIA	EMBANQUETADO DE CALLES CONSISTENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ACCESO A BETHANIA, AV. RUBEN ARCOS RIOS Y CALLE MARIA CRISTINA DE TAMAYO	499,996.22	100%	500.00	1021.18 ML BANQ.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-041/08	ESPERANZA ARROYO LA GLORIA	RED DE CONEXIÓN DEL POZO PROFUNDO DEL AGUA POTABLE AL TANQUE ELEVADO Y LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA	248,628.52	100%	200.00	906 ML T. PVC. HCO.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-042/08	COL. 12 DE JULIO	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CONSISTENTE EN LA OBRA TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	269,345.07	100%	500.00	64.10 ML. GUARN., 396.36 M2 PAV. CONC. HCO.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-043/08	BUENA VISTA GALLARDO	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA POTABILIZADOR DE AGUA	173,281.38	100%	250.00	1 EQUIPO	INSTALACION Y PRUEBA EQUIPO
MSJBT-184-OP-FAISM-044/08	LA UNION	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA POTABILIZADOR DE AGUA	173,281.38	100%	150.00	1 EQUIPO	INSTALACION Y PRUEBA EQUIPO
MSJBT-184-OP-FAISM-045/08	SAN ISIDRO LAS PIÑAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	428,266.65	100%	250.00	742.70 ML. GUARN., 779.84 M2 BANQ.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-046/08	COL. TUXTEPEC	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSISTENTE EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS AVS. MEXICO Y CONSTITUCION	198,889.33	100%	150.00	345.44 ML GUARN., 362.71 M2 BANQ.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-047/08	PALMILLA	REVESTIMIENTO DE CAMINO	299,565.43	100%	500.00	800 M3 REVEST.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-048/08	COL. SANTA CLARA	PAVIMENTACION DE LAS PRIVADAS CONSISTENTE EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS PRIVADAS LOS CID, LOS SANTOS Y DE GALEANA	419,371.91	100%	200.00	621.28 M2	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-049/08	INFONAVIT BENITO JUAREZ (LAS LIMAS)	REHABILITACION DEL DRENAJE GENERAL CONSISTENTE EN LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO LOS CEDROS Y CIRCUITO EVANOS	429,983.72	95%	200.00	408.20 ML T. PVC.	RETRAZO ENTRONCAMIENTOS Y RENIVELACION DE POZO
MSJBT-184-OP-FAISM-050/08	PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA	REHABILITACION DEL CAMINO	299,773.26	100%	600.00	1050 M3 REVEST.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-051/08	BOCA DE COAPA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	199,936.39	80%	200.00	1620 M3	PARADO POR LLUVIAS EN OBRA DRENAJE



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
CONTROL Y AVANCE DE OBRAS CONTRATADAS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008



NO. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MON_CONT	FISICO	BENEFICIARIOS	METAS	OBSERVACIONES
MSJBT-184-OP-FAISM-052/08	SANTA MARIA OBISPO	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ACCESO PRINCIPAL	429,050.44	90%	1,000.00	733.36 ML GUARN. Y 770.03 M2 BANQ.	RETRAZO POR LLUVIA
MSJBT-184-OP-FAISM-053/08	OJO DE AGUA	PAVIMENTACION, GUARNICION Y EMBANQUETADO CONSISTENTE EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	349,302.27	100%	200.00	598.50 M2 PAV.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-054/08	SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	428,773.29	100%	1,384.00	1 SISTEMA	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-055/08	COL. MARTHA LUZ	PAVIMENTACION DE CALLES CONSISTENTE EN LA OBRA : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	427,444.98	100%	200.00	734.40 M2 PAV. CONC. HCO.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-056/08	RANCHO NUEVO JONOTAL	APERTURA DE LAS CALLES CON SU RESPECTIVO REVESTIMIENTO	299,131.70	100%	350.00	300 M3 REVEST.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-057/08	COL. EL CARMEN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSISTENTE EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES ALLENDE, CARRANZA, MORELOS Y NIÑOS HEROES	419,140.81	100%	150.00	742.71 ML GUARN., 779.85 M2 BANQ.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-058/08	FUENTE VILLA	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES CONSISTENTE EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LAS PRINCIPALES CALLES	248,886.22	100%	250.00	313.77 ML GUARN., 329.46 M2 BANQ.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-059/08	FRACC. EL NANCHE II ETAPA	PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES CONSISTENTE EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO TESECHOACAN	422,445.82	100%	250.00	718.73 M2 PAV. CONC. HCO.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-060/08	COL. LA NUEVA ANTEQUERA	AMPLIACION ELECTRICA CONSISTENTE EN LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	215,980.69	90%	200.00	4 PZAS. POSTE DE CONC., 2 PZAS. TRANSFORM.	RED Y TRANSFORMADORES INSTALADOS PEND. LIBERACION C.F.E.
MSJBT-184-OP-FAISM-061/08	SAN SILVERIO	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION	299,983.80	80%	500.00	9 PAZAS. POSTE DE CONC., 2 PZAS. TRANSF.	RETRAZO POR MODIFICACION PROYECTO Y LIBERACION C.F.E.
MSJBT-184-OP-FAISM-062/08	ARROYO LIMON	PAVIMENTACION DE CALLES CONSISTENTE EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	248,854.47	100%	150.00	394.10 M2 PAV.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-063/08	SANTA URSULA	CANCHA DEPORTIVA TECHADA Y CON GRADAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ CONSISTENTE EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MODULOS DE GRADAS Y ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ	427,499.10	80%	180.00	1 CANCHA	EN PROCESO EN TERMINAR DETALLES P/CONCLUSION OBRA
MSJBT-184-OP-FAISM-064/08	FRACC. LOS ANGELES I ETAPA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES RIO FUERTE, RIO GRANDE Y BLVD. RIO TONTO	296,874.42	95%	200.00	518.16 ML GUARN. Y 544.07 M2 BANQ.	TERMINANDO DETALLES
MSJBT-184-OP-FAISM-065/08	FRACC. LOS ANGELES II ETAPA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES RIO PIEDAD, RIO BLANCO, AV. 19 Y BLVD. RIO TONTO	296,874.43	95%	200.00	518.16 ML GUARN. Y 544.07 M2 BANQ.	TERMINANDO DETALLES
MSJBT-184-OP-FAISM-066/08	SAN FELIPE DE LA PEÑA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	429,347.62	100%	200.00	1040 ML T. PVC.	CONCLUIDA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
CONTROL Y AVANCE DE OBRAS CONTRATADAS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008



NO. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MON_CONT	FISICO	BENEFICIARIOS	METAS	OBSERVACIONES
MSJBT-184-OP-FAISM-067/08	SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS	CONSTRUCCION DE UN AULA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1601J	290,877.24	20%	180.00	1 AULA	RETRAZO POR LLUVIAS Y ESCURRIMIENTO EN LADERA TAPA EXCAV.
MSJBT-184-OP-FAISM-068/08	IGNACIO ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES"	429,764.38	100%	90.00	94.96 M2 MURO	CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-069/08	EL CAMALOTAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	386,356.01	100%	300.00	636.70 M2	CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-070/08	COL. EL PEDREGAL	GUARNICION, BANQUETA Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES CONSISTENTE EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. TITANIO	292,233.15	100%	150.00	452.46 ML GUARN., 128.06 M2 BANQ. Y 243.12 M2 PAV. CONC. HCO.	CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-071/08	SAN BARTOLO	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ (LOS CARRILES)	775,046.56	40%	700.00	397.42 ML GUARN., 1192.26 M2 PAV	SE INICIO PARA LA COMUNIDAD PERO LA OBRA ESTA PENDIENTE
MSJBT-184-OP-FAISM-073/08	COL. EL ROSARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CONSISTENTE EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES	354,071.29	100%	100.00	612.49 M2 PAV.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-074/08	COL. LAZARO CARDENAS	TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA APOSTOL DE LA DEMOCRACIA	699,922.27	40%	1,500.00	570 M2	EN PROCESO
MSJBT-184-OP-FAISM-075/08	COL. OBRERA ADOLFO MATEOS	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	72,979.00	100%	60.00	100 MTS. CABLE Y 10 PZAS LUMINARIA	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-076/08	COL. LA SOLEDAD	: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES IGNACIO ALLENDE, VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO	357,998.02	70%	200.00	12 PZA. POSTE DE CONC. Y 3 PZAS. TRANFORMADORMAD ORES	EN PROCESO
MSJBT-184-OP-FAISM-077/08	COL. LAS FLORES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE LAS CALLES AZARES, AZUCENAS, BUGAMBILIAS, PRIV. DE AZARES Y LA AV. TECNOLOGICO	395,832.65	20%	200.00	690.90 ML GUARN., 725.45 M2 BANQ.	RECIEN INICIO
MSJBT-184-OP-FAISM-078/08	RODEO ARROYO PEPESCA	PAVIMENTACION DE CALLES CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. INDEPENDENCIA	398,752.06	10%	200.00	643.50 M2	RECIEN INICIO
MSJBT-184-OP-FAISM-079/08	COL. LOMAS DEL PEDREGAL	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y CUNETAS DE CONCRETO CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETA Y CUNETAS DE CONCRETO SOBRE LA CARRETERA TUXTEPEC - OJITLAN	199,987.98	20%	150.00	213.40 ML CUNETAS DE CONC., 113.52 M2 BANQ.	RECIEN INICIO
MSJBT-184-OP-FAISM-080/08	EJIDO LOS MANGOS	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	873,527.87	70%	200.00	320 M2	EN PROCESO
MSJBT-184-OP-FAISM-081/08	COL. EL ESCOBILLAL	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	148,698.54	50%	180.00	63.31 M2 MURO	RECIEN INICIO EXCAVACION POR ZAPATAS
MSJBT-184-OP-FAISM-082/08	ARROYO ZUZULE	REVESTIMIENTO DE CAMINO	199,998.67	0%	300.00	445.50 M3	RECIEN INICIO RETRAZO POR LLUVIAS
MSJBT-184-OP-FAISM-083/08	COL. SANTA CRUZ	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 3 DE MAYO	149,996.78	100%	150.00	240 ML GUARN., 240 M2 BANQ.	OBRA CONCLUIDA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
CONTROL Y AVANCE DE OBRAS CONTRATADAS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008



NO. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MON_CONT	FISICO	BENEFICIARIOS	METAS	OBSERVACIONES
MSJBT-184-OP-FAISM-084/08	CAMELIA ROJA	REHABILITACION DEL AGUA POTABLE	699,057.92	70%	870.00	3024.40 ML T. PVC.	EN PROCESO EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA
MSJBT-184-OP-FAISM-085/08	AMAPA	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	299,792.63	85%	200.00	1950 ML TUBERIA PVC.	EN PROCESO TERMINAR DETALLES
MSJBT-184-OP-FAISM-086/08	LOS REYES	CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	249,964.24	75%	180.00	89.20 M2 MURO Y 409.72 MALLA CICLON	EN PROCESO
MSJBT-184-OP-FAISM-087/08	LA REFORMA	AMPLIACION DE EMBANQUETADO Y GUARNICION DE CALLES CONSISTENTE EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	299,903.27	60%	250.00		EN PROCESO
MSJBT-184-OP-FAISM-088/08	COL. OBRERA BENITO JUAREZ	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO CONSISTENTE EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO	297,019.77	80%	80.00	510.00 ML GUARN., 510.00 M2 BANQ. Y 28.06 M2 PAV.	EN PROCESO
MSJBT-184-OP-FAISM-089/08	AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	249,830.82	20%	262.00	1 PUENTE	RETRAZO EL INICIO POR EXCESO DE LLUVIA
MSJBT-184-OP-FAISM-090/08	COL. HIDALGO	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL	297,914.68		100.00	67.50 ML TUBERIA ADS. 59.00 ML TUBERIA CONC.	RETRAZOS P/ LLUVIAS RECIENTE INICIO
MSJBT-184-OP-FAISM-091/08	EJIDO SEBASTOPOL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	449,718.11	100%	302.00	722.33 M2 PAV.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-FAISM-092/08	PAPALOAPAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES RIVERA DEL RIO Y 20 DE NOVIEMBRE	899,386.78	15%	600.00	1521.17 PAV. CONC. HCO.	RECIENTE INICIO
MSJBT-184-OP-FAISM-093/08	COL. SEBASTOPOL	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. INDEPENDENCIA	449,020.72	50%	600.00	158.50 ML GUARN. Y 617.05 MW PAV.	EN PROCESO
MSJBT-184-OP-FAISM-094/08	FRACC. JARDINES DEL ARROYO	CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ACCESOS PEATONALES	429,885.00		400.00	2 PUENTES, 2 ACCESOS	RECIENTE INICIO
MSJBT-184-OP-FAISM-095/08	COL. EL TROPICO	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN	268,668.70		200.00	76.60 ML GUARN., 421.30 M2 PAV.	RECIENTE INICIO
MSJBT-184-OP-FAISM-096/08	ARROYO CHIQUITO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIMARIA RURAL AGUSTIN MELGAR	717,875.59		180.00	510.00 M2 CUBIERTA AUTOSOPORTANTE	RECIENTE INICIO
MSJBT-184-OP-FAISM-097/08	PASO RINCON	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	875,995.96		180.00	720 M2 CUBIERTA TIPO ARCOTECHO	RECIENTE INICIO
MSJBT-184-OP-FAISM-098/08	COL. LA NUEVA ESPERANZA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. ARGENTINA	427,141.48		220.00	135.58 ML TUB. DE PVC	RECIENTE INICIO
MSJBT-184-OP-FAISM-099/08	EL YAGUAL	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	290,877.24		90.00	1 AULA	RECIENTE INICIO
MSJBT-184-OP-FAISM-100/08	COL. EL CASTILLO	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MICHOACAN	299,997.00		400.00	500.80 ML GUARN., 500.80 M2 BANQ.	RECIENTE INICIO
MSJBT-184-OP-FAISM-101/08	LAS LIMAS	TERMINACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	157,823.82		149.00	1 TRANSFORMADOR	RECIENTE INICIO

hace la diferencia