



**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
CONTROL Y AVANCE DE OBRAS CONTRATADAS
RECURSOS PROPIOS 2008**



NO. CONTRATOS	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MON_CONT	FISICO	BENEFICIARIOS	METAS	OBSERVACIONES
MSJBT-184-OP-R28-001/08	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PROYECTO EJECUTIVO PUENTE TUXTEPEC	897,000.00	70%	250,000.00	1 PROYECTO	QUEDO SUSPENDIDO TRAMITE HASTA NUEVA ORDEN
MSJBT-184-OP-R28-002/08	COL. LEONIDES DE ASIS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE PARA EQUIPO DE BOMBEO	70,065.18	100%	1,298.00	1 TRANSFORMADOR	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-R28-003/08	COL. LA PIRAGUA	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DENTRO DEL MERCADO FLORES MAGON	144,701.50	100%	120,000.00	1440 ML CABLEADO DIF. MED., 11 PZAS. LUMINARIA	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-R28-004/08	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC CANCELADA	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DEL BOULEVARD A CUATRO CARRILES DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM. 117 + 920 AL 118 + 320 SUBTRAMO EL ACUYO-PUENTE CARACOL	-				
MSJBT-184-OP-R28-004/08/BIS	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AMPLIACION DEL BOULEVARD A CUATRO CARRILES DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM. 117 + 920 AL 118 + 320 SUBTRAMO EL ACUYO-PUENTE CARACOL	3,652,098.64	100%	250,000.00	1229.61 M3 PAV. DE CONC. HCO.	RETRAZOS POR LLUVIAS TIENE PRORROGA
MSJBT-184-OP-R28-005/08	BUENA VISTA GALLARDO	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	148,524.82	100%	250.00	1 PLANTA	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-R28-006/08	LA UNION	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	148,524.82	100%	150.00	1 PLANTA	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-R28-007/08	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CONTROL DE LOS MATERIALES EN LA OBRA AMPLIACION DEL BOULEVARD A CUATRO CARRILES DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM. 117 + 920 AL 118 + 320 SUBTRAMO EL ACUYO-PUENTE CARACOL	103,500.00	70%	250,000.00	1 LOTE	AVANCE SUJETO AL PROCESO DE CONSTRUCCION
MSJBT-184-OP-R28-008/08	PASO CANOA	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EL TEBAO	23,836.05	100%	150.00	210 M2 IMPERMEAB.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-R28-009/08	MARIA EUGENIA	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE	50,068.18	100%	90.00	441.90 M2 IMPERMEAB.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-R28-010/08	ARROYO LIMON	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA	249,398.00	100%	160.00	204.91 M2 BANQ. CONC. HCO., 210.35 M2 PAV. CONC. HCO., 15 CM2, 195.15 ML DE GUARN. CONC. SIMPLE	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-R28-011/08	COL. EL CASTILLO	CONSTRUCCION DE LOSA PLANA DE CONCRETO REFORZADO CON UN CLARO DE 7.00 X 6.00 MTS.	498,632.86	0%	200.00	160.00 M3	RETRAZO POR LLUVIAS
MSJBT-184-OP-R28-012/08	COL. REACOMODO PLAYA DE MONO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES ROBERTO LOPEZ Y LUCIO ACEVEDO	380,266.77	100%	100.00	11 POSTES	ESTIMO 80% PENDIENTE TRAMITE LIBERACION C.F.E.
MSJBT-184-OP-R28-013/08	SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	REHABILITACION DEL SALON EJIDAL	209,546.26	100%	1,300.00	1 SALON	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-R28-014/08	BUENA VISTA RIO TONTO	CAMBIO DE ESTRUCTURA 1TR3B PARA POZO DE AGUA	69,999.10	100%	300.00	1 ESTRUCTURA	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-R28-015/08	COL. MARIA LUISA SE CANCELA	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LA CASA DE LA CULTURA	-				
MSJBT-184-OP-R28-016/08	COL. TUXTEPEC	TERMINACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. MEXICO	78,270.58	100%	150.00	124 ML GUARN. Y 130.20 M2 BANQ.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-R28-017/08	COL. EL ESFUERZO	MANTENIMIENTO DEL TANQUE ELEVADO	99,703.93	100%	800.00	1 TANQUE	PARA TRAMITE ESTIMACION FALTA SEGUNDA PRUEBA FUGA
MSJBT-184-OP-R28-018/08	MACIN CHICO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE SUSOS MULTIPLES	811,702.65	100%	1,200.00	800 M2 CUBIERTA TIPO ARCO TECHO	OBRA CONCLUIDA



**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
CONTROL Y AVANCE DE OBRAS CONTRATADAS
RECURSOS PROPIOS 2008**



NO. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MON_CONT	FISICO	BENEFICIARIOS	METAS	OBSERVACIONES
MSJBT-184-OP-R28-019/08	COL. AMPLIACION EL TROPICO	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	355,998.98	30%	150.00	8 POSTES Y 2 TRANSF.	ESTAN PARADO LOS POSTES INCIAN COLOCACION ESTRUCTURA VESTIDO DE POSTES Y TRANSFORMAD.
MSJBT-184-OP-R28-020/08	COL. SAN PABLO	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	137,195.66		90.00	4 POSTES U 2 TRANSF.	RETRAZO OBRA INICIO EXC. 11 POSTES
MSJBT-184-OP-R28-021/08	COL. LIC. ULISES RUIZ ORTIZ	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	169,744.74		120.00	6 POSTES Y 1 TRANF.	RETRAZO OBRA INICIO EXC. 11 POSTES
MSJBT-184-OP-R28-022/08	COL. EL TRIGAL	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL AURELIO RANGEL ROMERO Y LAS AVS. CAPORALES, ESPUELA, HERRADURA Y LOS CARRILES	305,325.37		200.00	789 ML TUB. CONC.	RECIENTE INICIO
MSJBT-184-OP-R28-023/08	COL. MARTHA LUZ	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET	89,263.17	80%	90.00	34.83 M3 MURO DE MAMPOSTERIA	EXCAVACION PARA MURO MAMPOSTERIA
MSJBT-184-OP-R28-024/08	ROSARIO IBARRA DE PIEDRA (SUMATRA)	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA	181,629.97	0%	18.00	3 POSTES, 2 TRANSF.	RECIENTE INICIO
MSJBT-184-OP-R28-025/08	LAS LIMAS	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	-	0%	500.00	1 PLANTA POTABILIZADORA	RETRAZO POR MODIFICACION CONTRATOS
MSJBT-184-OP-R28-026/08	FRANCISCO MADERO CERRITOS	I. CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "IGNACIO ALLENDE"	290,877.24	10%			RECIENTE INICIO
MSJBT-184-OP-R28-027/08	COL. MANGUITOS	LOS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	198,136.32	70%	500.00	319.28 M2	EN PROCESO
MSJBT-184-OP-R28-028/08	COL. NUEVA FLORENCIA	REHABILITACION DE LA DIRECCION Y BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO	96,945.73	50%	90.00	1 AULA	EN PROCESO
MSJBT-184-OP-R28-029/08	FRACC. EL NANCHE II ETAPA	TERMINACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO TESECHOACAN	85,564.93	100%	250.00	136.50 M2 PAV.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-R28-030/08	COL. OAXACA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PROLONGACION INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA	560,824.41		250.00	96.19 ML TUB. CONC.	RECIENTE INICIO
MSJBT-184-OP-R28-031/08	COL. SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TULIPANES	149,995.77		150.00	229.39 ML. GUARN. Y 309.68 M2 BANQ.	RECIENTE INICIO
MSJBT-184-OP-R28-032/08	COL. MARIA EUGENIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTE ALBAN	282,308.03	100%	150.00	473.73 M3 PAV.	OBRA CONCLUIDA
MSJBT-184-OP-R28-033/08	SAN MIGUEL OBISPO	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PRINCIPAL	199,977.35		200.00	345.45 ML GUARN., 362.72 M2 BANQ.	RECIENTE INICIO
MSJBT-184-OP-R28-034/08	COL. LA FLORIDA	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LAS FLORES	293,480.92	10%	200.00	9 POSTES, 2 TRANSF.	EN PROCESO
MSJBT-184-OP-R28-035/08	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL TRAMO INGENIO ADOLFO LOPEZ MATEOS - CASAS GESO	222,323.06	80%	250.00	4 POSTES, 24 LUMINARIAS	EN TRAMITE LIBERACION C.F.E.
MSJBT-184-OP-R28-036/08	TACOTENO EL TULAR	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	149,368.68	15%			RECIENTE INICIO
MSJBT-184-OP-R28-037/08	FRACC. EL SURESTE 2 ETAPA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 27 ORIENTE	249,802.36				RECIENTE INICIO
MSJBT-184-OP-R28-038/08	SANTA CATARINA	REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	149,971.82				RECIENTE INICIO